



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

จัดทำโดย สำนักปลัด



โทร. 076-410268

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	ขยายเขตไฟฟ้าปึกเสภาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมเดินสายดับสายสวนพลู ตอนบน หมู่ที่ 8			√	180,000	-	12/ส.ค./2566	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
2	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ สายในบ้าน หมู่ที่ 5	√			97,500	51,751.86	12/ส.ค./2566	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
3	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ สายในบ้าน หมู่ที่ 7	√			50,250	40,480.55	12/ส.ค./2566	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
4	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ สายบ้านดินวัด 2 เชื่อมสายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลอง ลำไทรมาศ หมู่ที่ 3	√			195,000	111,908.11	12/ส.ค./2566	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
5	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1	√			195,000	77,622.26	12/ส.ค.2566	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายในบ้าน หมู่ที่ 5	✓			179,760	150,000	23/พ.ย./2566	
2	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายในบ้าน หมู่ที่ 7	✓			107,856	90,000	23/พ.ย./2566	
3	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านดินวัด 2 เชื่อมสายบ้านตลิ่งชัน-ฝายลำไทรมาศ หมู่ที่ 3	✓			179,760	150,000	23/พ.ย./2566	
4	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1	✓			179,760	150,000	23/พ.ย./2566	
5	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายสวยพุดอนบน หมู่ที่ 8	✓			179,760	150,000	28/ต.ค./2566	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาผล หมู่ที่ 2	✓			200,000	198,800	12/ส.ค./2566	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตันกุล-บึงนบหลวง หมู่ที่ 4	✓			200,000	198,800	23/พ.ย./2566	
8	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	✓			180,000	180,000	23/พ.ย./2566	
9	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาศ บ้านหัวนอนวัด, บ้านดินวัด, บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญ	✓			8,650,000	5,480,000	23/พ.ย./2566	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
10	โครงการระบบการผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	✓			5,200,000	5,200,000	9/มี.ย./2566	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
11	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง (งานพื้นฟูทางหลวง)	√			9,994,000	9,994,000	26/ธ.ค./2566	แนวทางหลวงพังกา หมวดทางหลวงตะกั่วป่า
12	กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ	√			3,000,000	3,000,000	26/ธ.ค./2566	แนวทางหลวงพังกา หมวดทางหลวงตะกั่วป่า
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโคกสวาย หมู่ที่ 1	√			128,000	127,000	1/ธ.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาวิ หมู่ที่ 2	√			200,000	198,500	1/ธ.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
15	โครงการปรับปรุงถนนรอบสระบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3		√		200,000	199,000	26/ธ.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
16	โครงการปรับปรุงไฟฟ้ารอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4	√			200,000	200,000	23/พ.ย./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
17	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5		√		157,500	136,000	20/ธ.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
18	โครงการก่อสร้างถนน ศสล.สายชุมแสง หมู่ที่ 6	√			144,400	142,500	1/ธ.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
19	โครงการบุกเบิกถนนซอยตาริน หมู่ที่ 7		√		190,600	179,500	26/ธ.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
20	โครงการก่อสร้างถนน ศสล.สายวงเวียนใหญ่ หมู่ที่ 8	√			260,000	257,500	28/ต.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
21	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5		√		13,000	13,000	10/มี.ค./2566	เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
22	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	√			300,000	300,000	23/มี.ค./2566	ที่ทำการปกครองอำเภอทับ ปุด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	เบิกเงินค่าจัดซื้อหินคลุก ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	√			1,000	1,000	17/มิ.ย./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
2	เบิกเงินค่าจ้างรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 15-21 ตุลาคม 2565	√			5,000	5,000	18/มิ.ย./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
3	เบิกเงินค่าจ้างแม่โคโคชุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำและซ่อมแซมคอสะพาน ถนนสายตีนวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน	√			12,000	12,000	22/มิ.ย./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
4	เบิกเงินจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการ จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายตารัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 017/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566	√			16,500	16,500	7/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
5	เบิกเงินจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการ จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายหัวควน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 016/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566	√			21,400	21,400	10/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			80,000	43,840	9/มี.ค./2566	
2	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	✓			30,000	9,692	23-29/มี.ค./2566	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			90,000	89,878	14/ม.ค./2566	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 2 รายการ 1. ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	✓			650,690	634,083	16/พ.ค./2566-10/ต.ค./2566	
5	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English Camp)	✓			30,000	30,000	7-8/ก.ย./2566	
6	โครงการสีสันทันตศิลป์	✓			40,000	40,000	7-8/ก.ย./2566	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
7	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน วัดโคกสวาย	✓			701,400	697,974	16/พ.ค./2566 - 10/ต.ค./2566	
8	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			480,967	455,291.07	16/พ.ค./2566 - 10/ต.ค./2566	
9	ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสอน	✓			-	-	20/ส.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
10	ส่งเสริมการจัดทำแผนการสอน	✓			-	-	20/ส.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
11	เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาประกันสุขภาพ	✓			24,240	23,890	19/ก.ค./2566	สปสข.
12	หนึ่งผู้ปกครองหนึ่งของเล่น	✓			-	-	16/พ.ค./2566 - 10/ต.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
13	พัฒนาทักษะจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	✓			-	-	28/เม.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
14	ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส	✓			-	-	20/ส.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
15	วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญ และประเพณี	✓			-	-	ทุกวันสำคัญ	ไม่ใช้งบประมาณ
16	ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้	✓			-	-	17/พ.ย./2565	ไม่ใช้งบประมาณ
17	ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			-	-	26/พ.ค.2566	ไม่ใช้งบประมาณ
18	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	✓			-	-	25/มิ.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
19	ครูพบผู้ปกครอง	✓			-	-	18/ส.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
20	สร้างเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ตำบลมะรุ่ย ตำบลบางเหรียง ตำบลทับปุด	✓			-	-	26/ก.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
21	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			-	-	18/ก.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
22	หนุนน้อยเข้ามัสยิด/วัด	✓			-	-	8/ก.พ.2566	ไม่ใช้งบประมาณ
23	จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้	✓			-	-	5/มี.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
24	เยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์	✓			-	-	19/พ.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
25	มาตีมนมกันเถอะ	✓			-	-	16/พ.ค./2566 - 10/ต.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
26	การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	20/เม.ย.2566	ไม่ใช้งบประมาณ
27	เสริมสร้างมาตรการด้านการปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	9/พ.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
28	ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	✓			-	-	17/พ.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
29	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)	✓			-	-	19/ธ.ค./2565	ไม่ใช้งบประมาณ
30	นิทานจากศูนย์สู่บ้าน	✓			-	-	16/ก.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
31	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	✓			-	-	25/ก.ย.2566	ไม่ใช้งบประมาณ
32	อาหารดี มีประโยชน์	✓			-	-	19/พ.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
33	ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน	✓			-	-	16/ต.ค./2565	ไม่ใช้งบประมาณ
34	หนุนน้อยจิตสาธารณะ	✓			-	-	20/ก.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
35	กีฬาसानสัมพันธ์			✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
36	พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษ ที่ 21 (4C)	✓			1,250	1,250	10/ธ.ค./2565	โรงเรียนวัดโคกสวาย
37	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	✓		..	60,000	61,145	15/พ.ย./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
38	พัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ	✓			1,000	822	17-18/มี.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
39	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	✓			10,000	9,997	7/ม.ค./ 2565	โรงเรียนวัดโคกสวาย
40	พัฒนาหลักสูตร	✓			1,500	1,500	3/ส.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
41	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อนุบาล-มัธยม)	✓			48,905	36,012	19/พ.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
42	พัฒนาครู			✓	11,915	-	-	โรงเรียนวัดโคกสวาย
43	พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริหารคุณภาพการศึกษา	✓			16,000	15,210	19/ก.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
44	โรงเรียนแห่งความสุข	✓			8,000	8,765	15/มิ.ย./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
45	สร้างจิตสำนึก รัก ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ	✓			5,750	5,750	16/ก.ย./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
46	ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงงาม	✓			25,000	25,000	23/พ.ค./256	โรงเรียนวัดโคกสวาย
47	จัดการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วม	✓			5,250	5,250	19/ธ.ค./2565	โรงเรียนวัดโคกสวาย
48	ส่งเสริมสุขภาวะและสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน	✓			4,500	4,559	20/ก.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
49	การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย	✓			8,750	8,740	6/ต.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓			120,000	119,165	8/พ.ย./2566	
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	✓			70,000	47,150	13/เม.ย./2566	
3	โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวาย	✓			80,000	70,961	12/เม.ย./2566	
4	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (มัสยิดตลิ่งชัน)	✓			30,000	29,950	24-29/มิ.ย./2566	
5	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (มัสยิดศาลาสุตดิน)	✓			15,000	14,950	24-29/มิ.ย./2566	
6	เงินอุดหนุนโครงการอิสลามศึกษา (ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดตลิ่งชัน)	✓			37,000	37,000	19-20พ.ย./2566	
7	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสปปายะด้วยวิถี 5 ส	✓			-	-	12/ธ.ค./2565	ไม่ใช้งบประมาณ
8	โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	✓			30,000	29,100	19-20/พ.ย./2566	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน			√	15,000	-	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	√			270,000	266,495	18-24/พ.ค./2566	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข	√			10,000	4,991.90	2/มิ.ย./2566	
2	โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	√			10,000	5,000	2/มิ.ย./2566	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)			√	90,000	-	-	
4	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	√			18,700	18,700	19/พ.ค./2566	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
5	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร			√	20,000	-	-	งบ สนง.เกษตร อ.ทับปุด
6	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	√			-	-	25/มิ.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาใน ปีงบประมาณ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและ การคัดแยกขยะในชุมชน	√			10,000	4,000	16/ส.ค./2566	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	√			13,000	5,667	9/ธ.ค./2566- 30/พ.ย./2566 1/เม.ย./2566- 31/พ.ค./	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	√			40,000	-	25/มี.ค./2566	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	√			76,000	75,950	1/เม.ย./2566- 31/พ.ค./	
4	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	11/ส.ค./2566	
5	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	10/ส.ค./2566	
6	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	17/ส.ค./2566	
7	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	18/ส.ค./2566	
8	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	24/ส.ค./2566	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
9	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	10/ส.ค./2566	
10	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	23/ส.ค./2566	
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	22/ส.ค./2566	
12	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู	√			8,700	8,700	23/พ.ย./2566	ชมรม อสม. ม.8 ต.โคกเจริญ
13	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	√			23,130	23,130	18/ก.ย./2566	กองสาธารณสุขฯ
14	โครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ)	√			7,650	5,850	15/พ.ค./2566	สำนักปลัด อบต.โคกเจริญ
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ	√			22,040	22,040	29/ส.ค./2566	สำนักปลัด อบต.โคกเจริญ
16	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย	√			24,450	24,450	16/มิ.ย./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
17	โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และการปรับเปลี่ยนสุขภาพ	√			25,230	25,230	19/พ.ย./2565	ชมรม อสม. ตำบลโคกเจริญ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
18	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	√			24,240	23,890	20/ส.ค./2566	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ
19	โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการสมวัย ใส่ใจลูกรัก	√			14,850	14,850	17/ก.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
20	โครงการพัฒนาทักษะการดูแลเด็กนักเรียนในวัยเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง	√			12,450	12,450	20/ก.ค./2566	โรงเรียนวัดโคกสวาย
21	โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	√			-	-	13/มิ.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคก
22	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันสูงในวัยทำงาน	√			7,800	7,800	15/ก.ค./2566	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกเจริญ
23	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	√			-	-	8/ก.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกเจริญ
24	โครงการคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง	√			2,532	2,532	19/พ.ย./2566	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกเจริญ
25	โครงการมหัศจรรย์สายใยมารดาและทารกสู่สุขภาพดี	√			6,900	6,900	13/ก.ย./2566	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.โคกเจริญ
26	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด	√			10,619	10,619	16/มิ.ย./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
26	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ	√			10,619	10,619	15/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน
27	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 3 บ้านดินวัด	√			10,715	10,715	16/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน
28	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหูนบ	√			10,619	10,619	22/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน
29	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 5 บ้านลาน	√			8,556	8,556	23/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.โคกเคียน
29	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน	√			11,892	11,892	24/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.โคกเคียน
30	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน	√			8,556	8,556	25/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โคกเคียน
30	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู	√			8,556	8,556	26/ก.ค./2566	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเคียน
31	โครงการบริหารทั่วไปกองทุนหลักประกันสุขภาพ	√			39,000.73	29,700	31/ก.ค./2566	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	√			10,000	5,393	28/ก.ย./2566	รวม 17,143 งบ พมจ.พังงา
		√			11,750	11,750		
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญและสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกเจริญ	√			20,000	840	28/ก.ย./2566	
3	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 หลัง 1. นายวิจิตร พีชชน 2. นายวิเชียร คัมครอง 3. นายประสิทธิ์ สมขันธุ์ 4. นางบุญเกื้อ ศรีภิรมณ์	√			160,000	160,000	19/ก.ย./2566	สนง.พมจ.พังงา
4	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ จำนวน 2 หลัง 1. นางหรมล้ำ จันทนา 2. นายวิรัช ทัดแก้ว	√			80,000	80,000	10/เม.ย./2566	สนง.พมจ.พังงา

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
5	โครงการพัฒนาคุณภาพคน จัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข จำนวน 2 หลัง 1. นางสาวสุวิมล อินบุญญา 2. นางกัญญาณัฐ ชวงค์	√			77,600	77,600	17/ก.ค./2566	จังหวัดพังงา
6	ปรับปรุงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และครอบครัวยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 หลัง 1. นายผจญ สอนไตรแก้ว	√			70,000	70,000	20/มิ.ย./2566	สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา
7	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 หลัง 1. นายไพโรจน์ เหมรักษ์	√			35,800	35,800	20/มิ.ย./2666	สนง.พมจ.พังงา

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
8	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 หลัง 1. นายทวี ผสมทรัพย์ 2. นายประจิม ปั่นทอง 3. นางพิน ชุ่มชื่น 4. นายดำเห สนใจจิตร 5. นายเจริญ ฝ้ายงาม	√			250,000	250,000	12/ก.ค./2566	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.พังงา

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			30,000	15,550	26/มิ.ย./2566	
2	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	√			40,000	39,800	29-30/ส.ค./2566	
3	เงินอุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (อุดหนุนอำเภอทับปุด)	√			10,000	10,000	15/ก.ค./2566	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาไรเอตทางถนน	√			20,000	11,190	19/เม.ย./2565	
5	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทับปุด (อุดหนุนอำเภอทับปุด)	√			12,000	12,000	19/ก.ย./2566	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับ อปท.	√			15,000	14,063	20/มิ.ย./2566	
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.โคกเจริญ และกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี	√			50,000	48,724	27/มิ.ย./2566	รวม 63,724
		√			15,000	15,000	25/มิ.ย./2566	งบ พมจ.พังงา
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านและองค์กรเครือข่ายต่างๆ	√			50,000	49,995	18-19/พ.ย./2566	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	√			5,000	4,535	20/ก.ค./2566	
5	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ	√			10,000	6,405	19/มี.ค./2566	รวม 26,405
		√			20,000	20,000	19/มี.ค./2567	งบ พมจ.พังงา
6	โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือประชาชน	√			-	-	15/เม.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ยั่วยุบุคคลลุ่มคลั่ง	√			-	-	19/พ.ย./2566	ไม่ใช้งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
8	โครงการจัดงาน "มหกรรมแห่งความภาคภูมิใจ 125 ปี สุขที่สุดที่บ้านเรา"	√			100,000	99,700	1-10/ก.ย./2566	งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2566
9	โครงการเปิดห้องเรียนพ่อแม่	√			11,980	11,980	16-17/มี.ค./2566	งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2567
10	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพชุมชน (เปิดห้องเรียนพ่อแม่)	√			12,180	12,179	15/17/พ.ย./2566	งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2568
11	โครงการตาสะปิยะรด	√			-	-	18/พ.ย./2566	สภ.ทับปุด ไม่ใช้งบประมาณ
12	โครงการร่วมแรงร่วมใจรักษาวินัยจราจร	√			-	-	9/เม.ย./2566	สภ.ทับปุด ไม่ใช้งบประมาณ
13	โครงการชุมชนยั่งยืน	√			-	-	17/ส.ค./2566	ไม่ใช้งบประมาณ สภ.ทับปุด ร่วมกับ ม.6 และ อบต.โคกเจริญ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			5,334,000	5,028,600	30/ก.ย./2566	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√			1,051,200	996,400	30/ก.ย./2566	
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	√			329,099	329,098	30/ก.ย./2566	
4	สมทบกองทุนประกันสังคม	√			144,399	107,290	30/ก.ย./2566	
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	√			6,000	2,659	30/ก.ย./2566	
8	เบิกเงินค่าซื้อวัสดุถุงหลังคา เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัย	√			1,728	1,728	24/เม.ย./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
9	เบิกเงินจัดซื้อ ถุงยังชีพ เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ	√			700	700	18/ก.ค.2566	เงินสำรองจ่ายปี ประมาณ 2566
10	เบิกเงินจัดซื้อวัสดุถุงหลังคา เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ	√			1,444	1,444	18/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
11	เบิกเงินจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (นางนารถ แสงวงกิจ) บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	√			49,000	49,000	27/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
12	เบิกเงินค่าวัสดุถุงหลังคาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ(รายนายสาคร ประกอบสินและนายนรินทร์ เจริญการ)	√			2,325	2,325	12/มิ.ย./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.5 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
13	เบิกเงินค่าซื้อวัสดุถุงหลังคา เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัย	√			980	980	20/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
14	เบิกเงินค่าวัสดุถุงหลังคาโรงเรียนเลี้ยงแพะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ	√			2,473	2,473	27/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
15	เบิกเงินค่ารถอณสังกิตขวางทางน้ำหน้าฝายคลองมะรุ่ย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	√			4,500	4,500	16/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
16	เบิกเงินซื้อ วัสดุถุงหลังคา เนื่องจากฝนตกลมกรรโชกแรงต้นไม้โค่นล้มทับ บ้านของ นางสาวพงษ์ อินทรักษา	√			680	680	4/ก.ค./2566	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	√			3,000	2,000	18/มี.ค./2566	
2	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต. (OD)	√			109,000	104,343	19-20/ส.ค./2566	
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด (ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)	√			5,000	450	9/ธ.ค./2566	
4	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อุดหนุนอำเภอทับปุด)	√			50,000	50,000	12/ธ.ค./2566	
5	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนอำเภอทับปุด)	√			20,000	20,000	29/ต.ค./2566	
6	โครงการจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	√			500,000	490,000	25/ต.ค./2566	

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย		
1	โครงการฝึกอบรมจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชุมประชาคม	✓			20,000	2,200	7/ก.ค./2566	

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 178 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 167 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 43,068,805.73.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 37,827,018.75.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.82 ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 32 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 27 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 30,818,046.00.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 27,032,262.78.00.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72 ของงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 57 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 55 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2,717,117.00.- บาท การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,556,924.07.- บาท คิดเป็นร้อยละ 94.10 ของงบประมาณในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 285,000.00.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 266,495.00.-บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 ของงบประมาณในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 158,700.00.- บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 32,691.90.- บาท คิดเป็นร้อยละ 20.60 ของงบประมาณในด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 73 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 72 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 8,632,942.73.- บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,869,652.00.- บาท คิดเป็นร้อยละ 91.16 ของงบประมาณในด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 757,000.00.-บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 668,993.00.- บาท คิดเป็นร้อยละ 88.37 ของงบประมาณในด้านการเมืองและการบริหาร

ปัญหา/อุปสรรค

1. องค์กรขาดงบประมาณในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ในการอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บุคลากรในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรประชาสัมพันธ์ในการร่วมประชุมประชาคม ให้มากขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

2. ให้ทำหนังสืออุทิสที่ดินให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอโครงการต่างๆ

